

Bauvorhaben: _____

Wohnung-Nummer: _____

Bauteil / Kontrolle	Soll	Ist	Einheit
Differenzdruckregler Heizkreis (Kennziffer laut Hersteller)	0,10 bar		bar
Rücklaufbegrenzer Heizkreis Wert	max. 40°C		°C
Rücklaufbegrenzer Heizkreis plombiert	ja		
Warmwassermischer auf Maximum (grünes Handrad)	ja		
Warmwasserzapfung Maximum			
Vorlauftemperatur laut Wärmezähler	65°C		°C
Rücklauftemperatur laut Wärmezähler	max. 20°C		°C
Heizungswasserdurchsatz laut Wärmezähler			
Umformerleistung laut Wärmezähler	36 kW		
Austrittstemperatur gemessen	mind. 50°C		
Einstellung Sommerbypass	max. 40°C		°C
Station korrekt entlüftet	ja		
Schmutzfänger gereinigt	ja		
Zählerstand Wärmemengenzähler in der Fernwärmetherme			kWh
Zählerstand Wärmemengenzähler auf der Leitzentrale			kWh
Zählerstand Kaltwasserzähler in der Fernwärmetherme			m ³
Zählerstand Kaltwasserzähler auf der Leitzentrale			m ³
Entlüftungsschlüssel bei der Therme	ja		
Verkleidung fest montiert	ja		
Verkleidung ohne Beschädigung	ja		

Datum: _____ Uhrzeit: _____

Prüfer: _____